

Дата актуальности:
10.02.2017

Приложение №1 (лист 1)
к Иск. № 20/2016 от 14.01.17
Соглашение № 2016_366_25 от 28.11.2016

Отчёт о расходовании средств за счет перечисленных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов и по реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет долевого финансирования согласно Соглашению № 3-КР-РО/2016 от 21.12.2016

№ п/п	Общая информация о МКД			Информация о подрядных организациях							Информация о планоом финансировании							
	Наименование района	Адрес	Способ формирования фонда капитально ремонта	Номер договора	Дата заключения договора	Вид работ	Наименование подрядной организации	Фактическая дата начала работ	Дата приемки работ	Планируется выделить	за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, руб.	за счет средств местного бюджета, руб.	за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД, руб.				
Ломоносовский муниципальный район																		
Виллозское сельское поселение																		
1	Ломоносовский	Дер. Виллози, д. 12	Счёт региональный оператор	№2016-185-4-2	27.12.2016	фасад	ООО "Микро Групп"			1 627 389,00	0,00	673 739,05	325 477,80	628 172,15				
2	Ломоносовский	Дер. Виллози, д. 4	Счёт региональный оператор	№2016-185-4-2	27.12.2016	фасад	ООО "Микро Групп"			795 096,00	0,00	329 169,74	159 019,20	306 907,06				
3	Ломоносовский	Дер. Малое Каррино, д. 17а	Счёт региональный оператор	№2016-185-4-2	27.12.2016	фасад	ООО "Микро Групп"			638 704,00	0,00	264 423,46	127 740,80	246 539,74				
4	Ломоносовский	Дер. Виллози, д. 12	Счёт региональный оператор	№2016-185-4-2	27.12.2016	Утепление фасада	ООО "Микро Групп"			6 800 183,00	0,00	2 815 275,76	1 360 036,60	2 624 870,64				
5	Ломоносовский	Дер. Виллози, д. 4	Счёт региональный оператор	№2016-185-4-2	27.12.2016	Утепление фасада	ООО "Микро Групп"			3 512 671,00	0,00	1 454 545,79	702 534,20	1 355 891,01				
6	Ломоносовский	Дер. Малое Каррино, д. 17а	Счёт региональный оператор	№2016-185-4-2	27.12.2016	Утепление фасада	ООО "Микро Групп"			2 151 930,00	0,00	890 899,02	430 386,00	830 644,98				
Итого:										15 535 973,00	0,00	6 427 752,82	3 105 194,60	5 993 025,58				

Исп.: Севец А.А.
Тел.: 8(812)320-89-15(доб. 1202)



Адрес	Информация об объеме средств по договорам подряда					Информация о реальном финансировании				
	Объем средств по договору подряда	за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, руб.	за счет средств местного бюджета, руб.	за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД, руб.	Фактически перечислено, руб.	за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, руб.	за счет средств местного бюджета, руб.	за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД, руб.
Дер. Виллози, д. 12	1 578 537,18	0,00	653 514,39	315 707,44	609 315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дер. Виллози, д. 4	771 228,32	0,00	319 288,52	154 245,66	297 694,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дер. Малое Карлино, д. 17а	619 530,48	0,00	256 485,62	123 906,40	239 138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дер. Виллози, д. 12	6 596 052,47	0,00	2 730 785,72	1 319 210,49	2 546 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дер. Виллози, д. 4	3 407 226,34	0,00	1 410 591,70	681 445,27	1 315 189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дер. Малое Карлино, д. 17а	2 087 332,00	0,00	864 155,45	417 466,40	805 710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 059 906,79	0,00	6 234 801,41	3 011 981,36	5 813 124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

